

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBAI
	2021	4 MIC210402038095	Proyecto de inversión	248756.2
	2021	4 MIC210402034924	Proyecto de inversión	1283520.15
	2021	4 MIC210402049793	Proyecto de inversión	362056.75
	2021	4 MIC210402038030	Proyecto de inversión	55264.26
	2021	4 MIC210402049209	Proyecto de inversión	166522.6
	2021	4 MIC210402049641	Proyecto de inversión	511782.56
	2021	4 MIC210402046628	Proyecto de inversión	448294.15
	2021	4 MIC210402046908	Proyecto de inversión	67984.14
	2021	4 MIC210402049307	Proyecto de inversión	1220635.24

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSABI	ID_MUNICIPIO_RESPO
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3: REHABILITACIÓN DRENA		16	Michoacán de Ocampc	1
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV		16	Michoacán de Ocampc	1
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3: AMPLIACIÓN DE DRENA		16	Michoacán de Ocampc	1
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3: REHABILITACIÓN DE REI		16	Michoacán de Ocampc	1
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAI		16	Michoacán de Ocampc	1
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3: CONSTRUCCION DE TAN		16	Michoacán de Ocampc	1
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE RED		16	Michoacán de Ocampc	1
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE RED		16	Michoacán de Ocampc	1
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV		16	Michoacán de Ocampc	1

DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYEC	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA
Acuitzio	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO OB
Acuitzio	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO OB
Acuitzio	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO OB
Acuitzio	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO OB
Acuitzio	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO OB
Acuitzio	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO OB
Acuitzio	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO OB
Acuitzio	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO OB
Acuitzio	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO OB

DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	
294627	S		25	23	0
283073	S		25	25	0
339376	S		10	10	0
294366	S		25	23	0
336841	S		24	21	0
338748	S		14	14	0
327314	S		25	23	0
328468	S		25	23	0
337351	S		28	20	0

DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO
{meta1: {unidad_medida:\N		1 {geo1: {cve_municipio:1, l	11-10-2021	25-10-2021
{meta1: {unidad_medida:\N		1 {geo1: {cve_municipio:1, l	18-10-2021	31-12-2021
{meta1: {unidad_medida:\N		1 {geo1: {cve_municipio:1, l	03-12-2021	29-12-2021
{meta1: {unidad_medida:\N		1 {geo1: {cve_municipio:1, l	11-10-2021	25-10-2021
{meta1: {unidad_medida:\N		1 {geo1: {cve_municipio:1, l	09-12-2021	31-12-2021
{meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:1, l	29-11-2021	30-12-2021
{meta1: {unidad_medida:\N		1 {geo1: {cve_municipio:1, l	27-09-2021	31-12-2021
{meta1: {unidad_medida:\N		1 {geo1: {cve_municipio:1, l	27-09-2021	31-12-2021
{meta1: {unidad_medida:\N		1 {geo1: {cve_municipio:1, l	23-07-2021	23-10-2021

AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
245856.11	245856.11	245856.11	245856.11	245856.11
1283128.72	1283128.72	1283128.72	1283128.72	1283128.72
361640.25	361640.25	361640.25	361640.25	361640.25
54684.33	54684.33	54684.33	54684.33	54684.33
166522.16	166522.16	166522.16	166522.16	166522.16
511782.56	511782.56	511782.56	511782.56	511782.56
446293.28	446293.28	446293.28	446293.28	446293.28
66328.17	66328.17	66328.17	66328.17	66328.17
1219717.09	1219717.09	1219717.09	1219717.09	1219717.09

AVANCE_FIN#	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2038095/proyecto_	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2034924/proyecto_	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2049793/proyecto_	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2038030/proyecto_	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2049209/proyecto_	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2049641/proyecto_	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2046628/proyecto_	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2046908/proyecto_	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2049307/proyecto_	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones